



**ORIGINALE**

## *Città di Erice*

**5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI  
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE  
CIVILE**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 315 del 23/07/2014

**Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Andrea Denaro**

**OGGETTO :**

**APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E  
SUPPLETIVA DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI  
UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI PER LA  
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO E  
COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI  
STAZIONI DI BIKE-SHARING ALIMENTATE CON FONTI  
RINNOVABILI” – IMPORTO COMPLESSIVO: € 605.000,00=.**

- **PREMESSO:**

- che con Determinazione Dirigenziale N. Generale 1868 del 30 dicembre 2011 - N. Settoriale 272 del 30 dicembre 2011 - è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili” dell'importo complessivo di € 605.000,00=, cui € 425.482,88 per lavori a base d'asta, € 8.683,32 per oneri sicurezza ed € 170.833,80 per somme a disposizione dell'Amministrazione, redatto dall'ing. Mario Gamberale;
- che a seguito di procedura d'appalto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CANTIERI EDILI s.r.l. di Favara (AG) con il ribasso del 25,6957%;
- che conseguentemente è stato stipulato in data 22 ottobre 2012 il contratto d'appalto n. 2925 di Repertorio, registrato a Trapani;
- **ATTESO** che con Determinazione Dirigenziale N. Generale 818 del 6 giugno 2014 - N. Settoriale 219 del 5 giugno 2014 - l'arch. Andrea Denaro, individuato quale R.U.P. dell'opera, è stato incaricato anche

della direzione dei Lavori dell'opera pubblica in questione, subentrando al precedente Direttore dei Lavori a cui è stato revocato il suddetto incarico;

- VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori del 9 giugno 2014, resosi necessario per porre in essere le seguenti attività: 1) Istituzione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la continuità dell'opera (registro di contabilità idoneamente vidimato, giornale dei lavori, etc.); 2) Predisposizione di una perizia di variante resa necessaria ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b), del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163,;

- CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 605.000,00=, pari all'originario finanziamento, di cui € 378.260,71= quale importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, € 10.389,18= per oneri per la sicurezza, € 157.690,60= per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 58.659,51= per economie;

- DATO ATTO che la perizia, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, prevede interventi volti alla migliore funzionalità dell'opera ed in particolare all'utilizzo ed all'impiego di materiali, componenti e tecnologie relative alla tipologia del "Bike sharing", non esistenti al momento della progettazione, che potranno determinare un significativo miglioramento della qualità dell'opera pubblica di che trattasi;

- VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 18 luglio 2014, composta dagli allegati qui appresso indicati:

- Relazione tecnica illustrativa;

- Computo metrico;

- Elenco prezzi;

- Quadro comparativo;

- Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, già sottoscritto per accettazione dal titolare dell'impresa e dal direttore dei lavori, che prevede una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 63.814,47=, alla quale è stato possibile fare fronte attraverso le somme a disposizione dell'Amministrazione ed in parte con economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara;

- VISTO il parere favorevole rilasciato dal R.U.P. in data 21 luglio 2014, con il quale è stata approvata in linea tecnica la perizia in questione;

- Vista la L.R. n. 12/2011;

### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte:

**1) Di approvare** in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, la perizia di variante e suppletiva dei "Lavori per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili" dell'importo complessivo di € 605.000,00=, redatta dal Direttore dei Lavori, tecnico comunale, arch. Andrea Denaro;

**2) Di ritenere** congruo il tempo suppletivo di mesi 4 (quattro) stabilito nel suddetto schema dell'atto di sottomissione, in quanto necessario per l'esecuzione dei lavori integrativi previsti in perizia;

**3) Di approvare** lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e già sottoscritto dal direttore dei lavori e dal titolare dell'impresa per accettazione;

**4) Di specificare** che i lavori previsti nella succitata perizia comportano una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 63.814,47=, oltre I.V.A. prevista per legge, alla quale è stato possibile fare fronte attraverso le somme a disposizione dell'Amministrazione ed in parte con economie derivanti dal ribasso offerto in sede di gara;

**5) Di specificare** che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20 - comma 3 bis - del Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di accesso ai cittadini agli atti ed ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come integrato con deliberazione consiliare n. 93 del 21.06.1995, esecutiva ai sensi di legge.

---

Documenti allegati SI [X] NO [ ]

**Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Perizia di variante e suppletiva;</li><li>- Parere in linea tecnica.</li></ul> |
|--|

**IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI  
TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE**

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

**DETERMINA**

**Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI  
UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  
MONTANO E COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI STAZIONI DI  
BIKE-SHARING ALIMENTATE CON FONTI RINNOVABILI” – IMPORTO  
COMPLESSIVO: € 605.000,00=.**

Erice li, 23/07/2014

**Il Responsabile del Settore  
Denaro Andrea / ArubaPEC S.p.A.**

,